# INFORME FINAL DE: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y GRADERÍO PARA LA COMUNIDAD CHINE ALTO DE LA PARROQUIA ANGAMARCA.

#### ANTECEDENTE.

Mediante el proceso de contratación No NIC-0560018080-001-2023-00029, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Angamarca, el 31 de agosto de 2023, se publicó la necesidad de; PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y GRADERÍO PARA LA COMUNIDAD CHINE ALTO DE LA PARROQUIA ANGAMARCA.

Yo, José Ranulfo Quishpe Gancino, con el RUC. No 0501457402001, presente la cotización en el Sistema Nacional de Contratación Pública, detallando el personal que iba realizarse y adhiriendo las actividades o los trabajos realizarse.

El 05 de septiembre de 2023, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Angamarca, comunico que yo he sido seleccionado para realizar los trabajos por lo que debía suscribir el orden de compra correspondiente.

#### INICIO DE LOS TRABAJOS.

El 05 de septiembre una vez, una vez suscrito la orden de compra, inicie coordinar las actividades, sobre todo, contacte con la administradora de orden de compra que fue la Srta. Sara Azucena Chaluisa Umajinga, para que realice la entrega de los materiales.

## **DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.**

El 06 de septiembre, recibí los materiales de construcción, los estudios técnicos, conocí sitio de la construcción, por lo que de manera inmediata se inició realizar las actividades conforme los estudios técnicos, ya con el personal de la misma comunidad.

Se realizo los trabajos con más personal que había comprometido, la idea central fue entregar la construcción concluida conforme al estudio, en menor tiempo posible, por lo que se trabajó durante 10 días corridos de manera ardua y se ejecutó los siguientes trabajos;

				PRECIOS		AVANCE
ITEM	DESCRIPCIÓN	DAD	DAD	UNITARIO	TOTAL	DE TRABAJOS EN %
1	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	15.20	1.61	24.47	100%
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	72.68	1.30	94.48	100%
3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	5.67	7.67	43.49	100%
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	104.17	4.35	453.14	100%
5	MURO DE H. CICLÓPEO 60%H.S 40%PIEDRA- F'C=180KG/CM2 H=HASTA3.30m / GRADERÍO	m3	17.00	72.01	1224.17	100%
6	TUBERÍA DE PVC DE 110MM	ML	7.20	1.80	12.96	100%

7	H.S. LOSETA GRADERÍO e=7 cm 180 kg/cm2	m2	25.87	4.00	103.48	100%
8	H. SIMPLE EN GRADAS F'C=210 KG/CM2	M3	1.70	76.43	129.93	100%
9	MALLA ELECTROSOLDADA 10x10x5 PARA GRADERÍO	m2	17.46	2.00	34.92	100%
10	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE E=15 CM	M2	33.50	4.00	134.00	100%
11	ENLUCIDO HORIZONTAL m=1.4 (ESPONJEADO)	m2	40.67	4.90	199.28	100%
12	ENLUCIDO VERTICAL m= 1.4 (ESPONJEADO)	m2	42.56	4.90	208.54	100%
13	COLOCADA DE PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 2"	ML	4.90	44.33	217.22	100%
14	PINTURA DE CAUCHO EN INTERIORES Y EXTERIORES COLOR A ELEGIR	m2	42.56	2.70	114.91	100%
					2,995.00	100%

El día lunes 18 de septiembre se concluyó losa trabajos, razón por la cual, hoy día estoy presentando los informes y la planilla correspondiente, de la misma consta a la Srta. Sara Chaluisa quien fue autoridad que se coordinó los trabajos en calidad administradora de la orden de compra, en cuanto a los materiales recibidos, se flato un poco de los mismo, es caso de cemento se faltó dos quintales y material pétreo se sobro, por lo que la comunidad entrego los dos quintales de cemento y se quedo con los materiales pétreos.

### CONCLUSIÓN.

Los trabajos se realizaron conforme a los estudios técnicos y materiales entregados, en presencia de la autoridad de la parroquia Srta. Sara Azucena Chaluisa Umajinga, en calidad de administradora de orden de compra de servicios de mano de obra y la directiva de la comunidad de Chine Alto, pude realizar todas las pruebas necesarias por parte de la entidad contratante o la misma comunidad.

Sr. José Ranulfo Quishpe Gancino. CONTRATISTA RUC. 050145747402001 Celular. 0988726904

Nota: anexos las fotografías que demuestran los trabajos realizados.

TRABAJOS DESARROLLADOS EN; PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO Y GRADERÍO PARA LA COMUNIDAD CHINE ALTO DE LA PARROQUIA ANGAMARCA.











